

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		AMPLIAÇÃO DO CMEI ZULEIDE PINTO ROSA						
		PRAZO					VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.786,54					R\$ 14.786,54	3,87
		100,00%					100,00%	
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 39.476,22					R\$ 39.476,22	10,33
		100,00%					100,00%	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.047,27					R\$ 1.047,27	0,27
		100,00%					100,00%	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 11.508,15	R\$ 11.508,15				R\$ 23.016,31	6,02
		50,00%	50,00%				100,00%	
5	VEDAÇÕES - ALVENARIA		R\$ 20.551,52	R\$ 6.850,51			R\$ 27.402,02	7,17
			75,00%	25,00%			100,00%	
6	COBERTURA		R\$ 4.960,11	R\$ 11.573,59			R\$ 16.533,70	4,33
			30,00%	70,00%			100,00%	
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METÁLICAS / VIDRO TEMPERADO				R\$ 19.463,39	R\$ 8.341,45	R\$ 27.804,84	7,27
					70,00%	30,00%	100,00%	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA		R\$ 4.840,48	R\$ 27.429,41			R\$ 32.269,90	8,44
			15,00%	85,00%			100,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO			R\$ 8.553,96	R\$ 25.661,87		R\$ 34.215,82	8,95
				25,00%	75,00%		100,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS			R\$ 3.687,88	R\$ 7.375,77	R\$ 3.687,88	R\$ 14.751,54	3,86
				25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO					R\$ 839,92	R\$ 839,92	0,22
						100,00%	100,00%	
12	SISTEMA DE GÁS				R\$ 2.657,23		R\$ 2.657,23	0,70
					100,00%		100,00%	
13	INSTALAÇÕES ELETRO-TELEFÔNICAS		R\$ 5.319,58	R\$ 17.731,94	R\$ 12.412,35		R\$ 35.463,87	9,28
			15,00%	50,00%	35,00%		100,00%	
14	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS DE SUPERFÍCIES		R\$ 9.675,09	R\$ 29.025,27			R\$ 38.700,36	10,12
			25,00%	75,00%			100,00%	
15	FORROS				R\$ 17.648,20	R\$ 3.114,39	R\$ 20.762,59	5,43
					85,00%	15,00%	100,00%	

16	PISO			R\$ 9.336,28	R\$ 9.336,28		R\$ 18.672,57	4,89
				50,00%	50,00%		100,00%	
17	REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$ 10.607,67	R\$ 10.607,67	R\$ 21.215,33	5,55
					50,00%	50,00%	100,00%	
18	PINTURA					R\$ 12.053,68	R\$ 12.053,68	3,15
						100,00%	100,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 562,46	R\$ 562,46	0,15
						100,00%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 66.818,18	R\$ 56.854,94	R\$ 114.188,84	R\$ 105.162,76	R\$ 39.207,46	R\$ 382.232,18	100,00
TOTAL DAS PARCELAS (%)		17,48%	14,87%	29,87%	27,51%	10,26%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 66.818,18	R\$ 123.673,12	R\$ 237.861,96	R\$ 343.024,72	R\$ 382.232,18		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		17,48%	32,36%	62,23%	89,74%	100,00%		

Thales Martins de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil - CREA: SC - 137627-6/D
Matr. 94254