



CNPJ: 28.014.669/0001-51
 Rua Sete de Setembro 3537, Centro, Cascavel
 Fone: 45 3306 6601

OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AURORA XAVIER DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ENDEREÇO: Rua Capibaribe, 439 – Jardim Guaraituba

TEMPO DE EXECUÇÃO: 05 MESES

DATA: 15/11/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição		Unidade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,84%	PREV. MÊS (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 24.509,97	PREV. MÊS (R\$)	R\$ 24.509,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.509,97
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ 24.509,97	R\$ 24.509,97	R\$ 24.509,97	R\$ 24.509,97	R\$ 24.509,97	R\$ 24.509,97
2	ESTRUTURA AMPLIAÇÃO	15,95%	PREV. MÊS (%)	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 80.757,18	PREV. MÊS (R\$)	R\$ 32.302,87	R\$ 48.454,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.757,18
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ 32.302,87	R\$ 80.757,18	R\$ 80.757,18	R\$ 80.757,18	R\$ 80.757,18	R\$ 80.757,18
3	VEDAÇÃO DE PAREDES A CONSTRUIR	3,89%	PREV. MÊS (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 19.704,07	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ 19.704,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.704,07
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ 19.704,07	R\$ 19.704,07	R\$ 19.704,07	R\$ 19.704,07	R\$ 19.704,07
4	COBERTURA	14,18%	PREV. MÊS (%)	0,00%	35,00%	65,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	35,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 71.798,96	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ 25.129,64	R\$ 46.669,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.798,96
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ 25.129,64	R\$ 71.798,96	R\$ 71.798,96	R\$ 71.798,96	R\$ 71.798,96
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	10,52%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 53.253,55	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.253,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.253,55
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.253,55	R\$ 53.253,55	R\$ 53.253,55	R\$ 53.253,55
6	PISOS	4,93%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 24.939,19	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.469,60	R\$ 12.469,59	R\$ -	R\$ 24.939,19
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.469,60	R\$ 24.939,19	R\$ 24.939,19	R\$ 24.939,19
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,86%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 9.428,55	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,71	R\$ 7.542,84	R\$ -	R\$ 9.428,55
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,71	R\$ 9.428,55	R\$ 9.428,55	R\$ 9.428,55

8	ESQUADRIAS METÁLICAS	7,55%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 38.235,41	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.235,41	R\$ -	R\$ 38.235,41
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.235,41	R\$ 38.235,41	R\$ 38.235,41
9	REVESTIMENTO DE FORRO	3,49%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 17.654,33	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.654,33	R\$ -	R\$ 17.654,33
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.654,33	R\$ 17.654,33	R\$ 17.654,33
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,66%	PREV. MÊS (%)	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	10,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 13.493,10	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ 1.349,31	R\$ 4.047,93	R\$ 8.095,86	R\$ -	R\$ 13.493,10
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ 1.349,31	R\$ 5.397,24	R\$ 13.493,10	R\$ 13.493,10	R\$ 13.493,10
11	INSTALAÇÕES TELEFONIA + DADOS	0,22%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 1.138,11	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,43	R\$ 796,68	R\$ -	R\$ 1.138,11
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,43	R\$ 1.138,11	R\$ 1.138,11	R\$ 1.138,11
12	SPDA E ATERRAMENTO	3,72%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 18.813,93	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.813,93	R\$ -	R\$ 18.813,93
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.813,93	R\$ 18.813,93	R\$ 18.813,93
13	IMPLANTAÇÃO HIDRÁULICA	3,40%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 17.227,58	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,52	R\$ 5.168,27	R\$ 8.613,79	R\$ 17.227,58
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,52	R\$ 8.613,79	R\$ 17.227,58	R\$ 17.227,58
14	IMPLANTAÇÃO SANITÁRIA	1,01%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 5.107,47	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.553,74	R\$ 2.553,73	R\$ -	R\$ 5.107,47
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.553,74	R\$ 5.107,47	R\$ 5.107,47	R\$ 5.107,47
15	IMPLANTAÇÃO PLUVIAL	3,34%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 16.921,44	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.384,29	R\$ 13.537,15	R\$ 16.921,44
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.384,29	R\$ 16.921,44	R\$ 16.921,44
16	SISTEMA DE PREV. CONTRA INCÊNDIOS	0,39%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 1.961,38	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.961,38	R\$ 1.961,38
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.961,38	R\$ 1.961,38
17	ÁREA EXTERNA	16,87%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 85.415,16	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.083,03	R\$ 68.332,13	R\$ 85.415,16
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.083,03	R\$ 85.415,16	R\$ 85.415,16

18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,76%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 3.837,54	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.837,54	R\$ 3.837,54
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.837,54	R\$ 3.837,54
19	SERVIÇOS FINAIS	0,43%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 2.158,86	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.158,86	R\$ 2.158,86
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.158,86	R\$ 2.158,86
	TOTAL	100,00%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	24,62%	26,03%	19,44%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	24,62%	50,65%	100,00%	100,00%
		R\$ 506.355,87	PREV. MÊS (R\$)	R\$ 56.812,85	R\$ 94.637,35	R\$ 124.666,80	R\$ 131.797,99	R\$ 98.440,88	R\$ 506.355,87
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ 56.812,85	R\$ 151.450,20	R\$ 276.117,00	R\$ 407.914,99	R\$ 506.355,87	R\$ 506.355,87

Marco Antônio Hansen
Engenheiro Civil
CREA PR 160630/D