



CNPJ: 28.014.669/0001-51
Rua Sete de Setembro 3537, Centro, Cascavel
Fone: 45 3306 6601

OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MILENA BONFIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ENDEREÇO: RUA MANOEL CÔRREA, 237 - PALMITAL

TEMPO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

DATA: 08/11/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição		Unidade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,37%	PREV. MÊS (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			PREV. ACUM. (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		R\$ 26.904,45	PREV. MÊS (R\$)	R\$ 26.904,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.904,45
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ 26.904,45	R\$ 26.904,45	R\$ 26.904,45	R\$ 26.904,45	R\$ 26.904,45	R\$ 26.904,45	R\$ 26.904,45	R\$ 26.904,45
2	ESTRUTURA REFORMA/AMPLIAÇÃO	23,78%	PREV. MÊS (%)	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			PREV. ACUM. (%)	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		R\$ 146.537,19	PREV. MÊS (R\$)	R\$ 58.614,88	R\$ 87.922,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.537,19
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ 58.614,88	R\$ 146.537,19	R\$ 146.537,19	R\$ 146.537,19	R\$ 146.537,19	R\$ 146.537,19	R\$ 146.537,19	R\$ 146.537,19
3	VEDAÇÃO DE PAREDES A CONSTRUIR	6,78%	PREV. MÊS (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		R\$ 41.784,24	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ 41.784,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.784,24
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ 41.784,24	R\$ 41.784,24	R\$ 41.784,24	R\$ 41.784,24	R\$ 41.784,24	R\$ 41.784,24	R\$ 41.784,24
4	COBERTURA	6,76%	PREV. MÊS (%)	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		R\$ 41.663,05	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ 4.166,31	R\$ 37.496,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.663,05
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ 4.166,31	R\$ 41.663,05	R\$ 41.663,05	R\$ 41.663,05	R\$ 41.663,05	R\$ 41.663,05	R\$ 41.663,05
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	14,18%	PREV. MÊS (%)	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		R\$ 87.406,81	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ 8.740,68	R\$ 78.666,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.406,81
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ 8.740,68	R\$ 87.406,81	R\$ 87.406,81	R\$ 87.406,81	R\$ 87.406,81	R\$ 87.406,81	R\$ 87.406,81
6	PISOS	4,98%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$ 30.702,04	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.561,63	R\$ 6.140,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.702,04
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.561,63	R\$ 30.702,04	R\$ 30.702,04	R\$ 30.702,04	R\$ 30.702,04	R\$ 30.702,04
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,53%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		R\$ 9.409,00	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.822,70	R\$ 6.586,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.409,00
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.822,70	R\$ 9.409,00	R\$ 9.409,00	R\$ 9.409,00	R\$ 9.409,00	R\$ 9.409,00

8	ESQUADRIAS METÁLICAS	6,74%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 41.505,63	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.505,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.505,63
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.505,63	R\$ 41.505,63	R\$ 41.505,63	R\$ 41.505,63
9	REVESTIMENTO DE FORRO	5,17%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 31.845,43	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.845,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.845,43
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.845,43	R\$ 31.845,43	R\$ 31.845,43	R\$ 31.845,43
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,19%	PREV. MÊS (%)	0,00%		0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 31.954,55	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.172,73	R\$ 12.781,82	R\$ -	R\$ 31.954,55
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.172,73	R\$ 31.954,55	R\$ 31.954,55	R\$ 31.954,55
11	INSTALAÇÕES TELEFONIA + DADOS	1,27%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 7.814,08	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.562,82	R\$ 6.251,26	R\$ -	R\$ 7.814,08
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.562,82	R\$ 7.814,08	R\$ 7.814,08	R\$ 7.814,08
12	SPDA E ATERRAMENTO	3,03%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 18.653,69	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.653,69	R\$ -	R\$ 18.653,69
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.653,69	R\$ 18.653,69	R\$ 18.653,69
13	IMPLANTAÇÃO HIDRÁULICA	3,56%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 21.929,99	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.193,00	R\$ 19.736,99	R\$ -	R\$ 21.929,99
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.193,00	R\$ 21.929,99	R\$ 21.929,99	R\$ 21.929,99
14	IMPLANTAÇÃO SANITÁRIA	1,83%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%		10,00%	80,00%	10,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 11.271,40	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,14	R\$ 9.017,12	R\$ 1.127,14	R\$ 11.271,40
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,14	R\$ 10.144,26	R\$ 11.271,40	R\$ 11.271,40
15	IMPLANTAÇÃO PLUVIAL	4,06%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 25.011,36	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.501,13	R\$ 7.503,41	R\$ 15.006,82	R\$ 25.011,36
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.501,13	R\$ 10.004,54	R\$ 25.011,36	R\$ 25.011,36

16	SISTEMA DE PREV. CONTRA INCÊNDIOS	0,26%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 1.589,40	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.589,40	R\$ 1.589,40
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.589,40	R\$ 1.589,40
17	ÁREA EXTERNA	5,32%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 32.780,17	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.390,08	R\$ 16.390,09	R\$ 32.780,17
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.390,08	R\$ 32.780,17	R\$ 32.780,17
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,04%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 6.409,57	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.409,57	R\$ 6.409,57
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.409,57	R\$ 6.409,57
19	SERVIÇOS FINAIS	0,17%	PREV. MÊS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 1.073,12	PREV. MÊS (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073,12	R\$ 1.073,12
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073,12	R\$ 1.073,12
	TOTAL	100,00%	PREV. MÊS (%)	13,88%	23,14%	23,29%	18,28%	14,66%	6,75%	100,00%
			PREV. ACUM. (%)	13,88%	37,02%	60,31%	78,59%	93,25%	100,00%	100,00%
		R\$ 616.245,28	PREV. MÊS (R\$)	R\$ 85.519,35	R\$ 142.613,56	R\$ 143.547,22	R\$ 112.634,61	R\$ 90.334,39	R\$ 41.596,15	R\$ 616.245,28
			PREV. ACUM. (R\$)	R\$ 85.519,35	R\$ 228.132,91	R\$ 371.680,13	R\$ 484.314,74	R\$ 574.649,13	R\$ 616.245,28	R\$ 616.245,28

Marco Antônio Hansen
Engenheiro Civil
CREA PR 160630/D