

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CMEI MARIA DE LOURDES KOSSATZ				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.538,10			R\$ 1.538,10	2,81%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 1.186,27		R\$ 1.186,27	2,17%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 732,91	R\$ 732,91	R\$ 1.465,82	2,68%
			50%	50%	50,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 9.542,05	R\$ 9.542,05	R\$ 19.084,11	34,90%
			50%	50%	50,00%	
5	INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP		R\$ 10.850,16	R\$ 10.850,16	R\$ 21.700,32	39,69%
			50%	50%	50,00%	
6	INSTALAÇÕES SÁIDAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 9.704,13		R\$ 9.704,13	17,75%
			100%		100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 1.538,10	R\$ 22.311,39	R\$ 21.125,13	R\$ 54.678,76	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		2,81%	40,80%	38,63%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 1.538,10	R\$ 23.849,49	R\$ 44.974,62		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		2,81%	43,62%	82,25%		

Débora Temporão de Aguiar Ramos
 Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D
 Matr. 9774