

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPLEXO EDUCACIONAL PARQUE AWAJI				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.063,92			R\$ 21.063,92	6,61%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 7.710,72		R\$ 7.710,72	2,42%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 2.993,73	R\$ 2.993,73	R\$ 5.987,47	1,88%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 18.888,51	R\$ 18.888,51	R\$ 37.777,02	11,85%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES REDE DE HIDRANTE		R\$ 15.188,69	R\$ 15.188,69	R\$ 30.377,37	9,53%
			50%	50%	100,00%	
6	INSTALAÇÃO DE CASA DE BOMBA		R\$ 73.451,32	R\$ 73.451,32	R\$ 146.902,65	46,08%
			50%	50%	100,00%	
7	INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO		R\$ 10.534,68	R\$ 10.534,68	R\$ 21.069,36	6,61%
			50%	50%	100,00%	
8	INSTALAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA		R\$ 13.109,81	R\$ 13.109,81	R\$ 26.219,63	8,22%
			50%	50%	100,00%	
9	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GLP		R\$ 10.850,16	R\$ 10.850,16	R\$ 21.700,32	6,81%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 21.063,92	R\$ 141.877,47	R\$ 134.166,75	R\$ 318.808,46	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		6,61%	44,50%	42,08%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 21.063,92	R\$ 162.941,39	R\$ 297.108,14		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		6,61%	51,11%	93,19%		

Débora Temporão de Aguiar Ramos
 Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D
 Matr. 9774