

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		AMPLIAÇÃO DO CMEI ROSY MATTAR DA MAIA							
		PRAZO						VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.410,59						R\$ 22.410,59	3,62%
		100,00%						100,00%	
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 39.568,28						R\$ 39.568,28	6,40%
		100,00%						100,00%	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.551,88						R\$ 1.551,88	0,25%
		100,00%						100,00%	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 8.836,93	R\$ 13.255,39					R\$ 22.092,31	3,57%
		40,00%	60,00%					100,00%	
5	VEDAÇÕES - ALVENARIA		R\$ 29.805,15	R\$ 12.773,64				R\$ 42.578,79	6,89%
			70,00%	30,00%				100,00%	
6	COBERTURA		R\$ 6.558,92	R\$ 15.304,15				R\$ 21.863,07	3,54%
			30,00%	70,00%				100,00%	
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METÁLICAS / VIDRO TEMPERADO				R\$ 31.635,67	R\$ 31.635,67		R\$ 63.271,35	10,23%
					50,00%	50,00%		100,00%	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA			R\$ 22.007,95	R\$ 22.007,95			R\$ 44.015,90	7,12%
				50,00%	50,00%			100,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO			R\$ 16.504,00	R\$ 24.755,99			R\$ 41.259,99	6,67%
				40,00%	60,00%			100,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 12.975,34		R\$ 12.975,34	2,10%
						100,00%		100,00%	
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO						R\$ 1.968,60	R\$ 1.968,60	0,32%
							100,00%	100,00%	
12	SISTEMA DE GÁS				R\$ 1.089,26			R\$ 1.089,26	0,18%
					100,00%			100,00%	
13	INSTALAÇÕES ELETRO-TELFÔNICAS		R\$ 9.183,87		R\$ 18.367,74	R\$ 18.367,74		R\$ 45.919,34	7,43%
			20,00%		40,00%	40,00%		100,00%	

14	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS DE SUPERFÍCIES		R\$ 15.268,52	R\$ 35.626,54				R\$ 50.895,06	8,23%
			30,00%	70,00%				100,00%	
15	FORROS				R\$ 20.571,78	R\$ 20.571,78		R\$ 41.143,57	6,65%
					50,00%	50,00%		100,00%	
16	PISO			R\$ 21.591,88	R\$ 11.626,40			R\$ 33.218,27	5,37%
				65,00%	35,00%			100,00%	
17	REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$ 21.918,35	R\$ 21.918,35		R\$ 43.836,69	7,09%
					50,00%	50,00%		100,00%	
18	PINTURA					R\$ 13.467,00	R\$ 20.200,51	R\$ 33.667,51	5,44%
						40,00%	60,00%	100,00%	
19	CONSTRUÇÃO DE MURO				R\$ 10.853,64	R\$ 27.134,10	R\$ 16.280,46	R\$ 54.268,20	8,78%
					20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 726,56	R\$ 726,56	0,12%
							100,00%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 72.367,67	R\$ 74.071,85	R\$ 123.808,15	R\$ 162.826,78	R\$ 146.069,99	R\$ 39.176,12	R\$ 618.320,56	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		11,70%	11,98%	20,02%	26,33%	23,62%	6,34%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 72.367,67	R\$ 146.439,51	R\$ 270.247,66	R\$ 433.074,45	R\$ 579.144,44	R\$ 618.320,56		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		11,70%	23,68%	43,71%	70,04%	93,66%	100,00%		

Thales Martins de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil - CREA: SC - 137627-6/D
Matr. 94254