

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CMEI HELENA PORTO				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.348,71			R\$ 4.348,71	13,78%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 544,37		R\$ 544,37	1,73%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 838,42	R\$ 838,42	R\$ 1.676,84	5,31%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 1.641,32	R\$ 1.641,32	R\$ 3.282,63	10,40%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP		R\$ 10.850,16	R\$ 10.850,16	R\$ 21.700,32	68,77%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 13.874,27	R\$ 13.329,90	R\$ 31.552,88	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		13,78%	43,97%	42,25%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 18.222,98	R\$ 31.552,88		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		13,78%	57,75%	100,00%		

Débora Temporão de Aguiar Ramos
Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D
Matr. 9774