

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL EVA TEREZA AMARANTE CAVANI				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.348,71			R\$ 4.348,71	10,68%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 4.151,93		R\$ 4.151,93	10,19%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 2.148,50	R\$ 2.148,50	R\$ 4.297,00	10,55%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 10.647,37	R\$ 10.647,37	R\$ 21.294,73	52,29%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP		R\$ 3.316,92	R\$ 3.316,92	R\$ 6.633,84	16,29%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 20.264,72	R\$ 16.112,79	R\$ 40.726,21	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		10,68%	49,76%	39,56%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 24.613,43	R\$ 40.726,21		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		10,68%	60,44%	100,00%		

Debora Temporão de Aguar Ramos
Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D
Matr. 9774