

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL GRACIELA ELIZABETE ALMADA DIAZ				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.348,71			R\$ 4.348,71	29,08%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 661,53		R\$ 661,53	4,42%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 1.022,76	R\$ 1.022,76	R\$ 2.045,52	13,68%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 631,52	R\$ 631,52	R\$ 1.263,04	8,45%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP		R\$ 3.316,92	R\$ 3.316,92	R\$ 6.633,84	44,37%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 5.632,73	R\$ 4.971,20	R\$ 14.952,64	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		29,08%	37,67%	33,25%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 9.981,44	R\$ 14.952,64		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		29,08%	66,75%	100,00%		

Debora Temporão de Aguiar Ramos  
Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D  
Matr. 9774