

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TRAMUJAS				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 22.731,68			R\$ 22.731,68	15,65%
		100,00%			100,00%	
2	INSTALAÇÕES EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 1.280,42		R\$ 1.280,42	0,88%
			100%		100,00%	
3	INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		R\$ 1.181,59	R\$ 1.181,59	R\$ 2.363,17	1,63%
			50,00%	50,00%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		R\$ 6.785,87	R\$ 6.785,87	R\$ 13.571,75	9,34%
			50,00%	50,00%	100,00%	
5	INSTALAÇÃO REDE DE HIDRANTES		R\$ 15.484,54	R\$ 15.484,54	R\$ 30.969,08	21,32%
			50,00%	50,00%	100,00%	
6	INSTALAÇÃO CASA DE BOMBA		R\$ 5.788,70	R\$ 5.788,70	R\$ 11.577,40	7,97%
			50,00%	50,00%	100,00%	
7	INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO		R\$ 9.560,48	R\$ 9.560,48	R\$ 19.120,96	13,16%
			50,00%	50,00%	100,00%	
8	CONSTRUÇÃO SAPATAS INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO		R\$ 629,80		R\$ 629,80	0,43%
			100,00%		100,00%	
9	CONSTRUÇÃO VIGA BALDRAME INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO		R\$ 993,43	R\$ 993,43	R\$ 1.986,86	1,37%
			50,00%	50,00%	100,00%	
10	CONSTRUÇÃO DE PILARES INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO		R\$ 1.179,36	R\$ 1.179,36	R\$ 2.358,71	1,62%
			50,00%	50,00%	100,00%	
11	CONSTRUÇÃO VIGA DE AMARRAÇÃO E LAJE INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO		R\$ 2.485,19	R\$ 2.485,19	R\$ 4.970,39	3,42%
			50,00%	50,00%	100,00%	
12	CONSTRUÇÃO ALVENARIA INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO		R\$ 10.441,91	R\$ 10.441,91	R\$ 20.883,82	14,38%
			50,00%	50,00%	100,00%	
13	ESQUADRIA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO			R\$ 1.821,51	R\$ 1.821,51	1,25%
				100,00%	100,00%	
14	PINTURA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO			R\$ 4.372,81	R\$ 4.372,81	3,01%
				100,00%	100,00%	
15	INSTALAÇÕES CENTRAL GLP			R\$ 6.633,84	R\$ 6.633,84	4,57%
				100,00%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 22.731,68	R\$ 55.811,29	R\$ 66.729,22	R\$ 145.272,20	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		15,65%	38,42%	45,93%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 22.731,68	R\$ 78.542,97	R\$ 145.272,20		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		15,65%	54,07%	100,00%		

Débora Temporão de Aguiar Ramos  
 Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D  
 Matr. 9774

