

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL MIRIAM SOARES DA CUNHA				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.348,71			R\$ 4.348,71	29,83%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 546,65		R\$ 546,65	3,75%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 1.060,91	R\$ 1.060,91	R\$ 2.121,83	14,55%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 464,44	R\$ 464,44	R\$ 928,88	6,37%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP		R\$ 3.316,92	R\$ 3.316,92	R\$ 6.633,84	45,50%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 5.388,93	R\$ 4.842,28	R\$ 14.579,92	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		29,83%	36,96%	33,21%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 9.737,64	R\$ 14.579,92		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		29,83%	66,79%	100,00%		

Debora Temporão de Aguiar Ramos
Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D
Matr. 9774