

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAYÁ CASTILHO				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.348,71			R\$ 4.348,71	3,93%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 5.041,63		R\$ 5.041,63	4,56%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 2.304,16	R\$ 2.304,16	R\$ 4.608,33	4,16%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 33.045,82	R\$ 33.045,82	R\$ 66.091,64	59,71%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES SAÍDAS DE EMERÊNCIA		R\$ 15.294,78	R\$ 15.294,78	R\$ 30.589,57	27,64%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 40.391,61	R\$ 35.349,99	R\$ 110.679,87	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		3,93%	36,49%	31,94%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 44.740,32	R\$ 80.090,31		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		3,93%	40,42%	72,36%		

Débora Temporão de Aguiar Ramos  
Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D  
Matr. 9774