

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RANDOLFO ARZUA				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.348,71			R\$ 4.348,71	8,67%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 2.669,10		R\$ 2.669,10	5,32%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 942,77	R\$ 942,77	R\$ 1.885,55	3,76%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 9.764,18	R\$ 9.764,18	R\$ 19.528,37	38,95%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP		R\$ 10.850,16	R\$ 10.850,16	R\$ 21.700,32	43,29%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 24.226,22	R\$ 21.557,12	R\$ 50.132,05	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		8,67%	48,32%	43,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 28.574,93	R\$ 50.132,05		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		8,67%	57,00%	100,00%		

Débora Temporão de Aguiar Ramos
Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D
Matr. 9774