

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA MUNICIPAL SULLY DA ROSA VILARINHO				
		PRAZO			VALOR (R\$)	% SERVIÇO TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.348,71			R\$ 4.348,71	7,44%
		100%			100,00%	
2	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 2.669,10		R\$ 2.669,10	4,57%
			100%		100,00%	
3	ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA		R\$ 769,96	R\$ 769,96	R\$ 1.539,92	2,64%
			50%	50%	100,00%	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EMERGÊNCIA		R\$ 9.337,48	R\$ 9.337,48	R\$ 18.674,96	31,97%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP		R\$ 10.850,16	R\$ 10.850,16	R\$ 21.700,32	37,15%
			50%	50%	100,00%	
5	INSTALAÇÕES SAÍDAS DE EMERÊNCIA		R\$ 4.739,23	R\$ 4.739,23	R\$ 9.478,46	16,23%
			50%	50%	100,00%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 23.626,70	R\$ 20.957,60	R\$ 58.411,47	100,00%
TOTAL DAS PARCELAS (%)		7,44%	40,45%	35,88%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 4.348,71	R\$ 27.975,41	R\$ 48.933,01		
TOTAL ACUMULADO DAS PARCELAS (%)		7,44%	47,89%	83,77%		

Débora Temporão de Aguiar Ramos
 Engenheiro Civil - CREA/PR - 25647/D
 Matr. 9774